



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลลิพุง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

www.lipung.go.th

โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๐๔๔๓๕

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน เงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา (กองช่าง)	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง-นาทม หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่ (กองช่าง)	๕๑๑,๐๒๗	๕๐๕,๐๐๐	๖,๐๒๗	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนแยกนาพัง-ห้วยนาพัง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง (กองช่าง)	๔๐๓,๕๗๑	๔๐๒,๐๐๐	๑,๕๗๑	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตัน หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก (กองช่าง)	๕๙๕,๔๔๑	๕๙๓,๐๐๐	๒,๔๔๑	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง (กองช่าง)	๓๐๕,๗๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๔,๗๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั้น (กองช่าง)	๒๖๓,๖๘๑	๒๖๒,๐๐๐	๑,๖๘๑	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำซัน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา (กองช่าง)	๓๔๖,๒๒๓	๓๔๕,๐๐๐	๑,๒๒๓	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย (กองช่าง)	๒๖๓,๖๘๑	๒๖๒,๐๐๐	๑,๖๘๑	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าดิง-คลองวังกล้วย หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง บ้านท่าคลอง(เชื่อมต่ออำเภอทุ่งหว้า) (กองช่าง)	๒๘๑,๐๗๘	๒๗๘,๐๐๐	๓,๐๗๘	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๗ (กองช่าง)	๒๖๓,๗๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๑,๗๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน มีไฟฟ้า สาธารณะทั่วถึง
๑๑	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย (กองช่าง)	๒,๖๘๐,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๒,๔๑๓,๐๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหน่น (กองช่าง)	๒๖๓,๖๘๑	๒๖๐,๐๐๐	๓,๖๘๑	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๑๓	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง (กองช่าง)	๒๖๘,๙๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
รวม ๑๓ โครงการ		๖,๔๔๐,๗๘๓	๔,๑๖๕,๐๐๐	๒,๒๗๕,๗๘๓		-	-	๑๓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอุดหนุนสตรีตำบลลิพัง ตามโครงการเข้าร่วมงานวันสตรีสากล และงานเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๖๔๐	๒๙,๓๖๐		๑	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) (เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน) (กองการศึกษา)	๖๐๒,๗๐๐	๔๗๕,๖๔๐	๑๒๗,๐๖๐	กองการศึกษา			๑	เด็กเล็กและ นักเรียน ได้รับอาหาร กลางวัน
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) (กองการศึกษา)	๖๐๒,๗๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๔๖๖,๗๐๐	กองการศึกษา			๑	นักเรียน ได้รับ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (กองการศึกษา)	๑๒๒,๐๔๐	๔๙,๗๒๐	๗๒,๓๒๐	กองการศึกษา			๑	นักเรียน ได้รับ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย
๕	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา	๑			ศพค. ได้ดำเนิน โครงการ พัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก
๖	ค่าอาหารเสริม (นม) (กองการศึกษา)	๙๘๖,๘๕๐	๘๗๒,๙๑๒.๙๔	๑๑๓,๙๓๗	กองการศึกษา			๑	เด็กเล็กและ นักเรียนได้รับ อาหารเสริม (นม)
๗	อุดหนุน ร.ร. ตชด. บ้านหินจอก ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพ การเรียนรู้เด็กปฐมวัย (กองการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา			๑	ร.ร.ตชด. บ้านหินจอก ได้รับ เงินอุดหนุน
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติง ตามโครงการสอนศาสนาอิสลาม (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา			๑	ร.ร.บ้านเขาติง ได้รับ เงินอุดหนุน

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติง (เดิม ๔๗๒,๐๐๐.-บาท) ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (กองการศึกษา) (โอนเพิ่ม ๑๘,๐๐๐.-บาท)	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา			๑	ร.ร.บ้านเขาติง ได้รับ เงินอุดหนุน
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน (กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา			๑	ร.ร.บ้าน ทุ่งป่าหน่น ได้รับ เงินอุดหนุน
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่น ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (กองการศึกษา)	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษา			๑	ร.ร. บ้าน ทุ่งป่าหน่น ได้รับ เงินอุดหนุน
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพัง ตามโครงการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม ศึกษาในโรงเรียน (กองการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา			๑	โรงเรียนบ้านลิพัง ดำเนินโครงการ การสอน ศาสนาอิสลาม
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพัง ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (กองการศึกษา)	๗๓๒,๐๐๐	๗๐๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กองการศึกษา			๑	เด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหารกลางวัน
รวม ๑๓ โครงการ		๔,๒๕๒,๒๙๐	๒,๓๐๙,๓๖๐	๑,๙๔๒,๙๓๐		๒	-	๑๑	

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนโรงเรียน ศชด. บ้านหินจอก ตามโครงการตามแนวพระราชดำริโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน (กองการศึกษา)	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	กองการศึกษา			๑	โรงเรียน ศชด.บ้านหินจอก ดำเนินโครงการ ตามแนวทาง
รวม ๑ โครงการ		๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-		-	-	๑	

๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการวันฮารีรายอ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา)	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ทางด้านศาสนาอิสลาม (กองการศึกษา)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๔	โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน ของศาสนาอิสลาม (กองการศึกษา)	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๕	โครงการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
รวม ๕ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐		๕	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฟื้นฟู พัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		๑	-	-	

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ ไม่เบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด			๑	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักปลัด) (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ ไม่เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		๑		ลงพื้นที่ อนุรักษ์ พันธุกรรม พืชต่อไป
รวม ๒ โครงการ		๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		-	๑	๑	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ด้านยาเสพติด (สำนักปลัด)	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๒	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่นๆ (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
รวม ๒ โครงการ		๒๗๐,๐๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐		๒	-	-	

๕.๒ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	๖,๑๖๐,๘๐๐	๕,๙๘๐,๕๐๐	๑๘๐,๓๐๐	สำนักปลัด			๑	ผู้สูงอายุได้รับ เบี้ยยังชีพ
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ (สำนักปลัด)	๑,๘๙๑,๒๐๐	๑,๖๗๔,๖๐๐	๒๑๖,๖๐๐	สำนักปลัด			๑	คนพิการได้รับ เบี้ยยังชีพ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๖,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	สำนักปลัด			๑	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบี้ยยังชีพ
รวม ๓ โครงการ		๘,๑๗๒,๐๐๐	๗,๗๖๑,๖๐๐	๕๑๐,๔๐๐		-	-	๓	

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เอกอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชานารี (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๒	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดยยุง (สำนักปลัด)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เอกอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชานารี (สำนักปลัด)	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๑-๗ (สำนักปลัด)	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
รวม ๔ โครงการ		๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐		๔	-	-	

๕.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่าย การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ด้อยโอกาส ตำบลลิพัง (สำนักปลัด)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๒	โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน ตำบลลิพัง (สำนักปลัด)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง (สำนักปลัด)	๒๓๐,๐๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
รวม ๓ โครงการ		๓๓๐,๐๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐		๓	-	-	

๕.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสายใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว (สำนักปลัด)	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๒	โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลิพัง (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
รวม ๓ โครงการ		๙๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐		๓	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	-			๑	-	-	

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	๓,๙๓๒	๖,๐๖๘	สำนักปลัด			๑	ประชาชน เกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล
๒	โครงการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (สำนักปลัด)	๑๘๐,๐๐๐	๑๒๑,๙๙๙.๖๐	๕๘,๐๐๐	สำนักปลัด			๑	อบต.ลิพังมี จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอบต.ลิพัง ให้การช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่
๓	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			ได้ใช้เงิน สำรองจ่าย
รวม ๓ โครงการ		๒๑๐,๐๐๐	๑๒๕,๙๓๑.๖๐	๘๔,๐๖๘		๑	-	๒	

๖.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง (สำนักปลัด)	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี (สำนักปลัด)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตำบลลิพัง (สำนักปลัด)	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๔	โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำนักปลัด)	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	๑			เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
รวม ๔ โครงการ		๕๖๒,๐๐๐	-	๕๖๒,๐๐๐		๔	-	-	

๖.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	สำรองจ่าย (สำนักปลัด)	๙๐๐,๐๐๐	๕๙๕,๗๙๒	๓๐๔,๒๐๘	สำนักปลัด			๑	ประชาชน ได้รับความ ช่วยเหลือและ บรรเทาความ ทุกข์
รวม ๑ โครงการ		๙๐๐,๐๐๐	๕๙๕,๗๙๒	๓๐๔,๒๐๘		-	-	๑	

๗. ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง)

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๗.๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน									
๑	เก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน (กองคลัง)	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	กองคลัง			๑	อบต. มีครุภัณฑ์ สำนักงาน ในการ ปฏิบัติงาน
๒	เก้าอี้เด็กปฐมวัย (กองการศึกษา)	๔๙,๔๐๐	๔๙,๔๐๐	-	กองการศึกษา			๑	ศพด. มี เก้าอี้สำหรับ เด็กปฐมวัย
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองการศึกษา)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา			๑	กองการศึกษา มีตู้เหล็ก ใส่เอกสาร
๔	โต๊ะอนุบาลแบบถอดขา (กองการศึกษา)	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	-	กองการศึกษา			๑	ศพด. มีโต๊ะอนุบาล สำหรับ เด็กเล็ก
๕	พัดลมโคมจรตติผผนัง ๓ ใบพัด ขนาด ๑๖ นิ้ว (กองการศึกษา)	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-	กองการศึกษา			๑	ศพด. มีพัดลม สำหรับ เด็กเล็ก
รวม ๕ โครงการ		๑๒๕,๒๐๐	๑๒๕,๒๐๐	-		-	-	๕	

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๗.๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด)	๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๕๐	๑๕๐	สำนักปลัด			๑	สำนักปลัด มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ ประมวลผล
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (กองคลัง)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๒๐๐	กองคลัง			๑	กองคลัง มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ ประมวลผล
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๕๐	๑๕๐	กองคลัง			๑	กองคลัง มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ ประมวลผล
รวม ๓ โครงการ		๗๔,๐๐๐	๗๓,๕๐๐	๕๐๐		-	-	๓	
๗.๑.๓ ครุภัณฑ์สำรวจ									
๑	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุม ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด ๕ ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) (กองช่าง)	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง			๑	กองช่าง นำกล้องวัดมุม ใช้ในงานช่าง
รวม ๑ โครงการ		๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-		-	-	๑	
๗.๑.๔ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
๑	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens (สำนักปลัด)	๒๗๗,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด			๑	อบต.ลิพัง มีโปรเจคเตอร์ ใช้ในการ ประชุมต่างๆ
รวม ๑ โครงการ		๒๗๗,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		-	-	๑	
๗.๑.๕ ครุภัณฑ์อื่น									
๑	แผงไฟจราจรแบบใช้แบตเตอรี่ (สำนักปลัด)	๔๔,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด			๑	อบต.ลิพัง มีแผงไฟจราจร ใช้งาน ป้องกัน
๒	เลื่อยยนต์ (สำนักปลัด)	๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด			๑	อบต.ลิพัง มีเลื่อยยนต์ ใช้งาน ป้องกัน
รวม ๒ โครงการ		๑๐๙,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๗๗,๐๐๐		-	-	๒	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน/ผู้พิการ/ ผู้มาติดต่อราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ (กองช่าง)	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ผู้พิการ ได้ใช้ห้องน้ำ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใต้ หมู่ที่ ๑ ต.ลิพัง (กองช่าง)	๔๙๕,๕๔๑	๔๙๕,๐๐๐	๑,๕๔๑	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านตาชู หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง)	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๙๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเก่า หมู่ที่ ๗ บ้านลิพัง (กองช่าง)	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าพะยอม - หินจอก หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๖	โครงการก่อสร้างสร้างผิวจราจรลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	๔๙๘,๘๖๗	๔๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๖๗	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๗	โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายป่าไม้ - กองขยะ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่ (กองช่าง)	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			๑	น้ำระบาย ได้ดีไม่ท่วมขัง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนร็อก หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย (กองช่าง)	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำซัน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา (กองช่าง)	๔๙๓,๓๔๘	๔๙๒,๐๐๐	๑,๓๔๘	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินผุ สายท่าคลองปากคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง (กองช่าง)	๓๗๘,๓๔๘	๓๗๗,๐๐๐	๑,๓๔๘	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนดิน หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก (กองช่าง)	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -ต่อ-

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม สำเร็จรูป ถนนสายบ้านนายถน หมู่ที่ ๖ (กองช่าง)	๔๖๔,๙๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๑๓	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม สำเร็จรูป ถนนสายเขาน้ำเต้า บ้านนายคำ หมู่ที่ ๕ (กองช่าง)	๔๖๔,๙๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง - นากม หมู่ที่ ๔ (กองช่าง)	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
รวม ๑๔ โครงการ		๕,๓๕๓,๘๐๔	๕,๒๙๐,๐๐๐	๖๓,๘๐๔		-	-	๑๔	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง (กองช่าง)	๔๙๔,๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๑,๕๖๒	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๒	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง)	๔๒๒,๖๒๔	๔๒๐,๐๐๐	๒,๖๒๔	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตัน หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก (กองช่าง)	๔๙๔,๓๘๗	๔๙๓,๐๐๐	๑,๓๘๗	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๔	โครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียง ตำบลลิพัง หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง (กองช่าง)	๔๙๑,๙๔๑	๔๙๐,๐๐๐	๑,๙๔๑	กองช่าง			๑	ประชาชน ใช้ประโยชน์ ในการคมนาคม
๕	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง)	๑๒๑,๖๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง			๑	อาคาร ศพด.เด็กเล็ก ได้มาตรฐาน
๖	โครงการปรับปรุงและต่อเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่ (กองช่าง)	๒๐๗,๗๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๑,๗๐๐	กองช่าง			๑	ประชาชน มีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอ
รวม ๖ โครงการ		๒,๒๓๒,๗๑๔	๒,๒๒๓,๐๐๐	๙,๗๑๔		-	-	๖	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลพิง อำเภอบะเหลียน จังหวัดตรัง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	๓๘,๖๙๕	๓๖๑,๓๐๕	กองทุน สิ่งแวดล้อม			๑	ประชาชน มีส่วนร่วม ในการคัดแยก ขยะ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำความดีเพื่อสังคม	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	บ้านพักเด็ก จังหวัดตรัง			๑	อบค.พิง ได้ร่วมส่งเสริม กิจกรรม สภาเด็กฯ
๓	โครงการเยาวชนรักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม	๔,๗๕๐	๔,๗๕๐	-	บ้านพักเด็ก จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง			๑	สภาเด็กฯ ร่วมกิจกรรม รักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลพิง ครั้งที่ ๑/๖๔	๗๕๐	๗๕๐	-	บ้านพักเด็ก จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง			๑	ประชุม คณะบริหาร สภาเด็ก
๕	โครงการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็ก และเยาวชนตำบลพิง ประจำปี ๒๕๖๔	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	-	บ้านพักเด็ก จังหวัดตรัง			๑	ประชุมสามัญ ประจำปี สภาเด็ก
๖	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูภัณฑ์การศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	๓๐,๗๐๐	๓๐,๗๐๐	-	กระทรวง มหาดไทย เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ			๑	เด็กเล็ก ได้รับครุภัณฑ์ การศึกษา DLTV
รวม ๖ โครงการ		๔๐๐,๐๐๐	๘๔,๓๙๕	๓๑๕,๖๐๕		-	-	๖	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เงินรายได้ /เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๒,๕๔๐,๒๗๓			๒๗	-	๔๔
เงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินสะสมทดรองจ่าย	๕,๓๕๓,๘๐๔	๕,๒๙๐,๐๐๐	๖๓,๘๐๔	-	-	๑๔
เงินกองทุนสำรองจ่าย	๒,๒๓๒,๗๑๔	๒,๒๒๓,๐๐๐	๙,๗๑๔	-	-	๖
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐,๗๐๐	๓๐,๗๐๐	-	-	-	๑
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	๔๑๕,๐๐๐	๕๓,๖๙๕	๓๖๑,๓๐๕	-	-	๕
รวม	๓๐,๕๗๒,๔๘๑	๗,๕๙๗,๓๙๕	๔๓๙,๘๒๓	๒๗	-	๗๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

๒ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยภาพรวมแล้ว ในยุทธศาสตร์ การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถนำยุทธศาสตร์ การพัฒนา รวมถึงแผนงานการพัฒนา นำไปสู่การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่มีประโยชน์และตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานครอบคลุม ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ แต่ยังมีในส่วน ปัญหาและอุปสรรค ที่ยังประสบ ดังนี้

- (๑) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- (๒) มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแผนพัฒนา ทำให้มีขั้นตอนในการดำเนินการ หลายขั้นตอน ใช้เวลาในการดำเนินการนาน
- (๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- (๔) ประชาชนมีความต้องการจำนวนมาก
- (๕) บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผน ไม่เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติ

ตามแผน

- (๖) งบประมาณในการจัดทำโครงการไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสม
- (๗) เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

๓ ข้อเสนอแนะ

- (๑) นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
- (๒) ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถ ควบคุมได้
- (๓) ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
- (๔) ในหน่วยงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนาทุกส่วน งาน พร้อมให้ความสำคัญ
- (๕) การเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาควรมีงบประมาณรองรับชัดเจน และสามารถดำเนิน โครงการนั้นๆ ได้
- (๖) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ควรตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันอยู่

เสมอ

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้ คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพังได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลิพัง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง www.lipung.go.th หรือติดต่อ ให้ข้อมูลที่ได้อำเภอลิพัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง หมู่ที่ ๒ ถนนตรัง-สตูล ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๙๒๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๒๐๔๔๓๕ โทรสาร ๐๗๕-๒๐๔๔๓๕ ในวันและเวลาราชการ